



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FREI HONORATO BRUGGEMANN

**Bancos**  
SINAPI - 10/2021 - Santa  
Catarina

**B.D.I.**  
23,03%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
		1.257,37	1.257,37		
2	DRENAGEM	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		109.899,05	43.959,62	32.969,72	32.969,72
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO RETANGULARES	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		261.750,18	52.350,04	104.700,07	104.700,07
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00%			100,00%
		1.723,94			1.723,94
5	CICLOFAIXA E PASSEIO	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		133.712,87	26.742,57	53.485,15	53.485,15
<b>Porcentagem</b>			<b>24,45%</b>	<b>37,6%</b>	<b>37,94%</b>
<b>Custo</b>			<b>124.309,60</b>	<b>191.154,94</b>	<b>192.878,88</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>24,45%</b>	<b>62,06%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>124.309,60</b>	<b>315.464,53</b>	<b>508.343,41</b>