



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL RIO ENGANO -**  
**ETAPA 1 - 840 M- ANGELINA/SC**

**Bancos**  
**SINAPI - 12/2021 - Santa**  
**Catarina**  
**SICRO3 - 07/2021 - Santa**  
**Catarina**

**B.D.I.**  
**20,73%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	100,00% 10.486,25	100,00% 10.486,25		
2	DRENAGEM	100,00% 173.056,34	60,00% 103.833,80	40,00% 69.222,54	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 471.455,28	10,00% 47.145,53	40,00% 188.582,11	50,00% 235.727,64
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 3.281,92			100,00% 3.281,92

**Porcentagem**

**24,53%**

**39,16%**

**36,31%**

**Custo**

**161.465,58**

**257.804,65**

**239.009,56**

**Porcentagem Acumulado**

**24,53%**

**63,69%**

**100,0%**

**Custo Acumulado**

**161.465,58**

**419.270,23**

**658.279,79**

VINICIUS FELLER  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC 147.982-3

FLORIANÓPOLIS, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.