



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES - ETAPA 2- 620M - ANGELINA/SC**

**Bancos**  
SINAPI - 12/2021 - Santa Catarina  
SICRO3 - 07/2021 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
20,73%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	100,00% 23.212,55	70,00% 16.248,79	15,00% 3.481,88	15,00% 3.481,88
2	DRENAGEM	100,00% 74.669,10	60,00% 44.801,46	40,00% 29.867,64	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 347.815,64	10,00% 34.781,56	40,00% 139.126,26	50,00% 173.907,82
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 2.393,50			100,00% 2.393,50
Porcentagem			21,39%	38,49%	40,12%
Custo			95.831,81	172.475,78	179.783,20
Porcentagem Acumulado			21,39%	59,88%	100,0%
Custo Acumulado			95.831,80	268.307,58	448.090,79

VINICIUS FELLER  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC 147.982-3

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.