



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA FARTURA E
TRAVESSIAS - ANGELINA

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
23,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.170.23	100,00% 1.170.23			
2	DRENAGEM	100,00% 125.842.65	40,00% 50.337.06	30,00% 37.752.80	30,00% 37.752.80	
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS	100,00% 427.050.42		40,00% 170.820.17	40,00% 170.820.17	20,00% 85.410.08
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 2.084.09				100,00% 2.084.09
Porcentagem			9,26%	37,5%	37,5%	15,73%
Custo			51.507,29	208.572,96	208.572,96	87.494,17
Porcentagem Acumulado			9,26%	46,76%	84,27%	100,0%
Custo Acumulado			51.507,29	260.080,25	468.653,21	556.147,39