



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES -
ETAPA 2- 620M - ANGELINA/SC

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa
Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM | 100,00% 29.117,57 | 70,00% 20.382,30 | 15,00% 4.367,64 | 15,00% 4.367,64 |
| 2 | DRENAGEM | 100,00% 86.185,44 | 60,00% 51.711,26 | 40,00% 34.474,18 | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 396.935,58 | 10,00% 39.693,56 | 40,00% 158.774,23 | 50,00% 198.467,79 |
| 4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 2.554,06 | | | 100,00% 2.554,06 |

Porcentagem

21,71%

38,39%

39,9%

Custo

111.787,12

197.616,04

205.389,49

Porcentagem Acumulado

21,71%

60,1%

100,0%

Custo Acumulado

111.787,12

309.403,16

514.792,65

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

FLORIANÓPOLIS, 02 DE MARÇO DE 2023.